

Expedient: 8004330008-2017-0002066  
Referència: IGS/dmc  
Òrgan competent: Diputada delegada del Pla d'Acció Municipal - PAM  
Delegació: Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

## DECRET

**Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Riba i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017, del Programa d'inversions.**

### Fets

1. El 21 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar la primera concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i s'ha comprovat que l'actuacions justificada s'adeqüa a la finalitat del programa i a les bases reguladores. S'ha comprovat però, que no totes les actuacions justificades són subvencionables. El resum de la subvencionalitat de les certificacions d'obra presentades és el següent:

**Certificació 10a. Import 6.441,32€ - Subvencionable total.**

**Certificació Addicional 1a. Import 10.900,00€ - Subvencionable parcial.**

L'informe emès pels Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona conclou que *"aquesta certificació inclou la partida nova número 2 que consta de l'execució d'obres de sanejament d'una casa veïna que s'entén que no és de titularitat municipal i que per tant no és subvencionable. Per tot l'exposat, la subvencionalitat de la certificació addicional 1a és parcial per un import total IVA inclòs de 8.200,01€.*

**Certificació Addicional 2a. Import 29.434,76€ - Despesa justificada menor a la certificació d'obres.**

La direcció tècnica de l'obra ha presentat un informe (document codificat com ADD2.8 Informe d'execució de les millores) on s'explica que les millores 7 i 8 no s'han executat.

Així mateix, en el document *ADD2.6 Certificat final d'obra* s'informa que l'import de la valoració de les millores no executades s'ha deduït del cost total de l'obra.

El resum econòmic final d'obres és el següent:

Resum econòmic final d'obres

Cerificació 1.....	14.690,77 €
Cerificació 2 .....	14.892,68 €
Cerificació 3.....	13.617,38 €
Cerificació 4.....	56.739,66 €
Cerificació 5.....	49.274,28 €
Cerificació 6.....	57.406,98 €
Cerificació 7.....	105.161,12 €
Cerificació 8.....	94.253,45 €
Cerificació 9.....	90.071,44 €
Cerificació 10.....	6.441,32 €
Certificació addicional 1 (mod.1) .....	10.900,00 €
Certificació addicional 2 (mod.2) .....	29.434,76 €

---

Total certificacions d'obra.....	542.883,84 €
Millores executades (1-6) .....	0,00 €
<b>Millores no executades (7,8).....</b>	<b>-13.073,15 €</b>

---

Total certificat final d'obra..... 529.810,69 €

Per aquest motiu, la factura que correspon a la certificació d'obres Addicional 2a és de 16.361,61€ (29.434,76 € - 13.073,15 €), i és aquest l'import acceptat justificat de la certificació.

El resum de la subvencionalitat és el següent:

Núm. Certificació	Import Certificació	Import Factura	Import subvencionable	Import No subvencionable	Motiu no subvencionable
10a	6.441,32€	6.441,32€	6.441,32€	0,00€	-
Add1	10.900,00€	10.900,00 €	8.200,01€	2.699,99€	Obres de sanejament d'una casa veïna que s'entén que no és de titularitat municipal
Add2	29.434,76€	16.361,61 €	16.361,61€	13.073,15€	Import de les millores 7a i 8a no executades i que la direcció tècnica ha deduït de la certificació d'obres Addicional segona.

SUMA:	46.776,08€	33.702,93 €	31.002,94€	15.773,14€	
-------	------------	----------------	------------	------------	--

4. La documentació correcta és la que consta a l'expedient electrònic vinculat a aquesta resolució amb els codis C10.1 a C10.6, ADD1.1 a ADD1.6 i ADD2.1 a ADD2.8.

5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2022-1010-942-76217-02 hi ha crèdit suficient.

6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

7. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

8. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del lliurament del pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvencions.

### Fonaments de dret

1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula la comprovació i pagament de les subvencions.

2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.

3. Capítol III de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms que regula la justificació i pagament de les subvencions concedides. En concret la base 29a que regula el pagament de les subvencions concedides.

4. Base 14.2 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que regula les especificitats del Programa d'inversions en quan a la justificació i el pagament de les actuacions.

**En conseqüència, RESOLC:**

**Primer.** Acceptar la justificació presentada per l'ens local especificat al punt segon, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d'inversions.

**Segon.** Reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida a favor del beneficiari que es detalla a continuació:

**Beneficiari:** Ajuntament de la Riba

**Municipi:** La Riba

**Concepte subvenció:** C10-Ad1-2 - Restauració del Molí del Racó

**Data Acord concessió:** 21-07-2017

**Aplicació Pressupostària:** 2022-1010-942-76217-02

**Pressupost Elegible:** 546.249,13 euros

**Import concedit:** 150.771,00 euros

**% subvenció sobre pressupost elegible:** 27,60%

**Import parcial pagat:** 148.838,49 euros

**Import de les certificacions d'obra:** 46.776,08€

**Despesa justificada total:** 33.702,93€\*

**Despesa justificada elegible:** 31.002,94euros\*\*

**Últim import a pagar:** 1.932,51 euros

**Número d'operació anterior:** 2017036885

\* La diferència respecte l'import de les certificacions d'obra és per les millores 7a i 8a no executades, per import de 13.073,15 euros, i que la direcció tècnica ha deduït de la certificació d'obres Addicional segona.

\*\* La diferència respecte la despesa justificada total és per les *Obres de sanejament d'una casa veïna que s'entén que no és de titularitat municipal, per l'import de 2.699,99 euros.*

**Total:** 1.932,51 euros

**Tercer.** Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

**Quart.** Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-la a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

## **Règim de recursos:**

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

**La diputada delegada del Pla d'Acció Municipal - PAM  
Marta Blanch Figueras**